



JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.
Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1 Correo electrónico:
juntadistritalcancalareina@gmail.com

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO – JUNIO 2026

En el Distrito Municipal Canca La Reina, Provincia Espaillat, República Dominicana, siendo las 6:30 p.m. del día 09 de julio del año 2026, se llevó a cabo una reunión con Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), en la sala de sesión de esta Junta Distrital.

La reunión fue presidida por el Director Distrital Víctor Bretón, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento, la Encargada de Planificación y representantes de las comunidades beneficiarias de las obras para estas en el PPM 2026.

OBJETIVO DE LA REUNION:

El objetivo principal de este encuentro fue presentar el Informe de avance de las Obras del PPM 2026, correspondientes al primer semestre del año. Más que números, esta rendición de cuentas es un acto de transparencia y de compromiso con nuestra gente. Se expusieron los logros alcanzados, se identificaron con honestidad los retos enfrentados y se propusieron soluciones concretas para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Inversión Municipal.

Porque en Canca La Reina creemos que el desarrollo se construye cuando la comunidad y sus autoridades trabajan juntos.

AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de apertura del Director Distrital.
2. Presentación del informe de avances de las obras del PPM 2026.

3. Evaluación técnica y comunitaria de los proyectos en ejecución y no iniciados.
4. Propuestas para el seguimiento efectivo del Presupuesto Participativo 2026.
5. Conclusiones, acuerdos y cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Palabras de apertura del Director Distrital

El Director Distrital Víctor Bretón dio la bienvenida a los presentes y reafirmó el compromiso de la actual gestión (2024–2028), Cada obra del Presupuesto Participativo es una promesa cumplida a las familias de Canca La Reina. Continuar dando seguimiento es seguir creyendo en el poder de la participación ciudadana. Juntos estamos transformando nuestro Distrito, obra a obra, comunidad a comunidad._

Informe del estado de avance del PPM 2026

Obra finalizada en su totalidad:

- CONSTRUCCION DE BADEN 7X2 EN LA URBANIZACION SAN JOSE, PARTE ATRAS

Obras no iniciadas (en proceso de planificación):

- CONSTRUCCION DE BADEN 7X2 EN LOS MENDEZ PARTE ATRÁS.
- CONSTRUCCION DE BADEN 6X2 EN LA CALLE DON ANTONIO.
- CONSTRUCCION DE 132 MTS2 DE ENCACHE EN LOS MENDEZ, PARTE.
- CONSTRUCCION DE BADEN 6X1.5 EN VILLA DURA.
- CONSTRUCCION DE BADEN DE 12M 2X3 DE ANCHO EN LOS PAULINOS PROXIMO A LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCION.
- CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON 7X3 EN LA CALLE LOS ROJAS.
- CONSTRUCCION DE 94 MTS2 DE CONTENES Y 24 MTS2 EN LOS SANTOS, FRENTE AL CLUB.
- CONSTRUCCION DE 32 MTS2 DE CONTENES EN LA CALLE JUANITO ROJAS, FRENTE AL CLUB 2 DE MAYO.
- CONSTRUCCION DE BADEN 7X3 EN LA CALLE GENARO.
- CONSTRUCCION DE BADEN 7X3 EN LA CALLE REINA DE LOS ANGELES.
- CONSTRUCCION DE 76 MTS2 DE CONTENES EN LOS MENDEZ PARTE ATRÁS, PROXIMO A LA ENTRADA DE ADAN.

- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PIEDRA, FRENTE A YAJAIRA Y FRENTE A LUCIA 22 MTS3, LOS SANTOS CALLEJON DE PELLIN.

Obras Transferidas:

- CONSTRUCCION DE 118 MTS2 DE CONTENES EN LOS MENDEZ, PARTE ATRAS.
- CONSTRUCCION DE 300 MTS2 DE ACERAS EN LOS MENDEZ.
- CONSTRUCCION DE 500 MTS2 DE CONTENES EN LA CALLE PROF. JUAN BOSCH.
- CONSTRUCCION DE 180 MTS2 DE CONTENES EN BARRIO VILLA DURA.

Lic. Víctor José Breton Gil
Director Distrital



Carol Gómez
Arq. Carol M Gómez G.

Ofic. Técnica de Planificación y Desarrollo Distrital

