

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año						Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,305,220.00	0.00	0.00	0.00	1,305,220.00	3,449,128.25	4,754,348.25	3,719,279.58	1,035,068.65	4,754,348.23	0.00	4,754,348.23	0.00	4,754,348.23	0.02	
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS LAURELES 2 CON REYNA DE LOS ANGELES	X	2	54,254.00	0.00	0.00	0.00	54,254.00	6,488.50	60,742.50	60,742.50	0.00	60,742.50	0.00	60,742.50	0.00	60,742.50	0.00	
01	0053			CONSTRUCCION DE 140 ML DE CONTENES EN LA ALTAGRACIA HERRERA	X	2	113,337.00	0.00	0.00	0.00	113,337.00	20,406.75	133,743.75	0.00	133,743.75	133,743.75	0.00	133,743.75	0.00	133,743.75	0.00	
01	0054			RECONSTRUCCION DE 90 ML DE CONTENES EN LA CALLE JOSEFA ROSARIO	X	2	66,150.00	0.00	0.00	0.00	66,150.00	13,770.50	79,920.50	0.00	79,920.50	79,920.50	0.00	79,920.50	0.00	79,920.50	0.00	
01	0055			CONSTRUCCION DE 64 M2 DE CONTENES EN LA CALLE MELLA	X	2	51,786.00	0.00	0.00	0.00	51,786.00	10,489.50	62,275.50	0.00	62,275.50	62,275.50	0.00	62,275.50	0.00	62,275.50	0.00	
01	0056			CONSTRUCCION DE 80 ML DE CONTENES EN LA ENTRADA DOS DE MAYO, JUANITO ROJAS	X	2	64,218.00	0.00	0.00	0.00	64,218.00	3,104.85	67,322.85	0.00	67,322.85	67,322.85	0.00	67,322.85	0.00	67,322.85	0.00	
01	0057			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE MANOLO TAVARES JUSTO 7X3	X	2	52,154.00	0.00	0.00	0.00	52,154.00	-1,344.50	50,809.50	50,809.50	0.00	50,809.50	0.00	50,809.50	0.00	50,809.50	0.00	
01	0058			CONSTRUCCION DE 420 M2 DE ACERAS ESTAMPADAS DESDE LA ESCUELA HASTA LA ENTRADA DE LOS PAULINOS	X	2	447,195.00	0.00	0.00	0.00	447,195.00	-447,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	0059			CONSTRUCCION DE 318 ML DE CONTENES EN LA ANTENA	X	2	262,353.00	0.00	0.00	0.00	262,353.00	-262,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	0060			CONSTRUCCION DE BANDEN EN VILLA DURA	X	2	39,396.00	0.00	0.00	0.00	39,396.00	-6,851.25	32,544.75	32,544.75	0.00	32,544.75	0.00	32,544.75	0.00	32,544.75	0.00	
01	0061			CONSTRUCCION DE 200 MTRS DE CONTENES EN VILLA DURA	X	2	154,377.00	0.00	0.00	0.00	154,377.00	26,770.50	181,147.50	181,147.50	0.00	181,147.50	181,147.50	0.00	181,147.50	0.00	181,147.50	0.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE FRANCISCO ALBERTO CANCA LA REYNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,997.76	1,557,997.76	1,557,997.76	0.00	1,557,997.76	0.00	1,557,997.76	0.00	1,557,997.76	0.00	
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LOS ROJAS, CANCA LA REYNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,002.21	346,002.21	346,002.21	0.00	346,002.21	0.00	346,002.21	0.00	346,002.21	0.01	

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral					Pagado en trimestres por años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	18	19=10+17+18			
01	0064	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19	
01	0064							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,803.86	345,803.86	0.00	345,803.86	345,803.86	0.00	345,803.86	0.04	
01	0065							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,037.57	1,836,037.57	1,836,037.57	0.00	1,836,037.57	0.00	1,836,037.57	0.00	
02	0051							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
02	0052							250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-223,800.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	
02	0053							180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
02	0054							100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	
02	0055							50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	0056							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-191,800.00	108,200.00	0.00	108,200.00	108,200.00	0.00	108,200.00	0.00	
02	0057							100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	188,600.00	288,600.00	0.00	288,600.00	288,600.00	0.00	288,600.00	0.00	
02	0058							70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-38,473.00	30,527.00	0.00	30,527.00	30,527.00	0.00	30,527.00	0.00	
02	0060							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	
02	0061							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año						Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago									
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	12	13	14=12+13				15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+7-13-19			
02	0062			MANTENIMIENTO DE CALLE EN MATERIAL DE MINA, ANTONIO DE LA MAZA (LAS CANAS)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02	0063			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA, CALLE VILLA DURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD COLUMADO HENRIQUEZ EN CANCHA REPARACION	X	2	167,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	0052			CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL EN EL PARQUE LOS PAULINOS (PRIMERA ETAPA)	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	0053			COLOCACION DE 4 BANCOS EN EL BOULEVARD DE EL PERU	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	0054			COLOCACION DE 5 BANCOS EN EL BOULEVARD DE VILLA DURA	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07				CONSTRUCCION Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			75,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	0051			CONSTRUCCION DE 15 ML. DE VEREDA EN EL CLUB NUEVA IMAGEN	X	2	75,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09				CONSTRUCCION Infraestructuras de Salud			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	0051			TERMINACION DE LA POLICLINICA CENTRO DE ATENCION PRIMARIO LOS SANTOS, CANCHA LA REYNA	X	2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				CONSTRUCCION Edificaciones Municipales			195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0051			CONSTRUCCION DE BAÑO (ANEJO) EN EL PALACIO MUNICIPAL		2	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0052			CONSTRUCCION DEL TECHADO (DETRAS DE LA COCINA) EN EL PALACIO MUNICIPAL		2	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTAL TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	17=15+16				18
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE CANCHA LA REYNA			0.00	0.00	0.00	0.00	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+7-13-19		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,448.38	446,448.38	309,811.44	131,105.02	440,916.46		0.00	440,916.46	5,531.92	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			320,750.00	0.00	0.00	0.00		2,293.50	323,043.50	0.00	323,043.50	323,043.50		0.00	323,043.50	0.00	
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA EN CUESTA DE LOS ARROYOS	X	2	120,750.00	0.00	0.00	0.00		23,887.50	144,637.50	0.00	144,637.50	144,637.50		0.00	144,637.50	0.00	
24	0052			CANALIZACION DE AGUAS EN LA ENTRADA REYNA DE LOS ANGELES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00		-21,594.00	178,406.00	0.00	178,406.00	178,406.00		0.00	178,406.00	0.00	
Total General RDS\$							6,313,240.00	0.00	0.00	0.00	6,313,240.00	4,847,275.61	10,960,515.61	7,109,188.74	3,845,794.33	10,954,983.67		0.00	10,954,983.67	5,531.94	

Preparado por

*Elaine Jimenez*  
ELDAESLAINE JIMENEZ

Revisado por

LIC. VICTOR BRETON GIL

Aprobado por

LIC. VICTOR BRETON GIL