

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7177**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna**

Proyecto	Otra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,751,639.00	0.00	0.00	0.00		1,751,639.00	1,474,110.00	3,225,749.00	1,539,797.99	1,632,551.00	3,172,348.99	0.00	3,172,348.99	53,400.01
01	0051		CONSTRUCCION DE 55 MTL DE CONTENES EN LA CALLE FABIO GUZMAN, CANCA REPARACION	X	2	84,211.00	0.00	0.00	0.00		84,211.00	-84,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS MEDINAS	X	2	97,388.00	0.00	0.00	0.00		97,388.00	0.00	97,388.00	97,388.00	0.00	97,388.00	0.00	97,388.00	0.00
01	0053		CONSTRUCCION DE 300 MTL DE CONTENES EN LA CALLE 14 DE JUNIO MANHATTAN	X	1	193,200.00	0.00	0.00	0.00		193,200.00	-193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE 20 MTRS DE ENCACHE EN LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	23,566.00	0.00	0.00	0.00		23,566.00	-23,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		CONSTRUCCION DE 135 MTL DE CONTENES EN LA CALLE REYNA DE LOS ANGELES	X	2	130,095.00	0.00	0.00	0.00		130,095.00	-130,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	46,200.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	-46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		CONSTRUCCION DE 272 MTL DE CONTENES EN LA CALLE LOS PAULINOS	X	2	620,000.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	-620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		CONSTRUCCION DE 15 MT2 DE ENCACHE EN LA CARRETERA DUARTE LOS ARROYOS	X	2	21,000.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,002.00	20,002.00	0.00	20,002.00	998.00
01	0059		CONSTRUCCION DE 13 MT2 DE ENCACHE EN LA ENTRADA DE CARMELO	X	2	17,042.00	0.00	0.00	0.00		17,042.00	0.00	17,042.00	0.00	17,042.00	17,042.00	0.00	17,042.00	0.00
01	0060		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 6X2.70, ENTRADA DE ROSAIRIS	X	2	31,343.00	0.00	0.00	0.00		31,343.00	0.00	31,343.00	0.00	31,343.00	31,343.00	0.00	31,343.00	0.00
01	0061		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 5X2.50, ENTRADA DE CARMELO	X	2	26,723.00	0.00	0.00	0.00		26,723.00	0.00	26,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,723.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0062		CONSTRUCCION DE 24 MT2 DE ENCACHE EN LA CUESTA FRENTE A SIXTO	X	2	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,440.00	0.00	30,440.00	0.00	30,440.00	30,440.00	0.00	30,440.00	0.00
01	0063		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 6X2.20 EN LA CUESTA FRENTE A SIXTO RODRIGUEZ	X	2	25,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,679.00	0.00	25,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,679.00
01	0064		CONSTRUCCION DE BADEN EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA 6.5X2	X	2	51,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,555.00	0.00	51,555.00	0.00	51,555.00	51,555.00	0.00	51,555.00	0.00
01	0065		CONSTRUCCION DE 71 MT2 DE ENCACHE EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA	X	2	94,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,332.00	0.00	94,332.00	0.00	94,332.00	94,332.00	0.00	94,332.00	0.00
01	0066		CONSTRUCCION DE 13 MTL DE CONTENES EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA	X	2	12,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.00	0.00	12,777.00	0.00	12,777.00	12,777.00	0.00	12,777.00	0.00
01	0067		CONSTRUCCION DE 50 MT2 DE ENCACHE EN VILLA DURA DESPUES DEL CLUB	X	2	65,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,993.00	0.00	65,993.00	0.00	65,993.00	65,993.00	0.00	65,993.00	0.00
01	0068		CONSTRUCCION DE 135 MTL DE CONTENES EN VILLA DURA DESPUES DEL CLUB	X	2	130,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00	0.00	130,095.00	0.00	130,095.00	130,095.00	0.00	130,095.00	0.00
01	0069		CONSTRUCCION DE 2 POLICIA ACOSTADO EN EL PERU	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
01	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO DE CANCA LA REYNA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,845.00	1,461,845.00	1,392,409.99	69,435.00	1,461,844.99	0.00	1,461,844.99	0.01
01	0071		PAVIMENTACION EN HORMIGON Y COLOCACION DE RELLENO EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE 14 DE JUNIO, CANCA LA REYNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,785.00	148,785.00	0.00	148,785.00	148,785.00	0.00	148,785.00	0.00
01	0074		CONSTRUCCION DE 473 M2 EN LOS REINOSO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,789.00	764,789.00	0.00	764,789.00	764,789.00	0.00	764,789.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7177**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0075		CONSTRUCCION DE 30 MT2 DE ACERAS FRENTE AL COLMADO MENECO, REYNA DE LOS ANGELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	32,950.00	0.00
01	0076		CONSTRUCCION DE 14 MT EN LA CALLE REYNA DE LOS ANGELES, ENTRADA TALLER DE GILLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,360.00	66,360.00	0.00	66,360.00	66,360.00	0.00	66,360.00	0.00
01	0077		CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ANTONIO DE LA MASA, LAS CANAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,890.00	64,890.00	0.00	64,890.00	64,890.00	0.00	64,890.00	0.00
01	0078		CONSTRUCCION DE 9 PUENTES PEATONALES EN LOS REYNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,763.00	31,763.00	0.00	31,763.00	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			852,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,084.00	1,110,979.78	1,963,063.78	1,413,160.14	549,500.00	1,962,660.14	0.00	1,962,660.14	403.64
02	0051		REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CHICHARRA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	170,918.31	270,918.31	270,918.31	0.00	270,918.31	0.00	270,918.31	0.00
02	0052		REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE RAMON INES	X	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-23,695.00	36,305.00	36,304.71	0.00	36,304.71	0.00	36,304.71	0.29
02	0053		REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE LOS CABRERA	X	2	52,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	56,906.00	108,990.00	108,914.13	0.00	108,914.13	0.00	108,914.13	75.87
02	0054		REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA, LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	194,410.00	294,410.00	294,232.97	0.00	294,232.97	0.00	294,232.97	177.03
02	0055		REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA, CUESTA LOS MOREL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,235.00	120,235.00	120,084.81	0.00	120,084.81	0.00	120,084.81	150.19
02	0056		REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-38,561.00	61,439.00	61,438.74	0.00	61,438.74	0.00	61,438.74	0.26
02	0057		REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA URBANIZACION SAN JOSE	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0058		REPARACION EN MATERIAL DE MINA CALLE CUESTA LOS ARROYOS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7177**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0059			REPARACION EN MATERIAL DE MINA EN LA ENTRADA DE CARMELO	X	2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-14,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
02	0060			REPARACION EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE LOS SANTOS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	296,986.37	396,986.37	396,986.37	0.00	396,986.37	0.00	396,986.37	0.00
02	0062			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE JUANITO ROJAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,280.10	124,280.10	124,280.10	0.00	124,280.10	0.00	124,280.10	0.00
02	0063			MANTENIMIENTO EN MATERIAL DE MINA EN LOS ARROYOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
02	0064			MANTENIMIENTO EN MATERIAL DE MINA EN LOS CALICHES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
02	0065			MANTENIMIENTO EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE JULIO MACEO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00
02	0066			MANTENIMIENTO EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE EL PICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
02	0067			REPARACION EN MATERIAL DE MINA EN LA ANTENA, CANCA LA REYNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00
02	0068			REPARACION EN MATERIAL DE MINA EN LA URBANIZACION PAPIRO, CANCA LA REYNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			959,532.00	0.00	0.00	0.00	959,532.00	-734,653.00	224,879.00	0.00	224,879.00	224,879.00	0.00	224,879.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN LA CHICHARRA	X	2	206,117.00	0.00	0.00	0.00	206,117.00	-206,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			TERMINACION PARQUE INFANTIL LOS PAULINOS	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0053			CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN LA ENTRADA DE LA MINA	X	2	103,415.00	0.00	0.00	0.00	103,415.00	58,548.00	161,963.00	0.00	161,963.00	161,963.00	0.00	161,963.00	0.00
05	0054			CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE 38 MTS2 EN BORJOIL, CANCA LA REYNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,916.00	62,916.00	0.00	62,916.00	62,916.00	0.00	62,916.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			374,934.00	0.00	0.00	0.00	374,934.00	-300,000.00	74,934.00	0.00	74,934.00	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE 11.MTL DE VERJA EN EL CLUB NUEVA ESPERANZA	X	2	74,934.00	0.00	0.00	0.00	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	74,934.00	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7177**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
07	0052		CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES DE LOS SANTOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-179,150.00	70,850.00	22,000.00	48,850.00	70,850.00	0.00	70,850.00	0.00	
08	0051		REMOZAMIENTO DEL CLUB NUEVA IMAGEN	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-179,150.00	70,850.00	22,000.00	48,850.00	70,850.00	0.00	70,850.00	0.00	
13			Construcción Edificaciones Municipales			212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	-212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0051		CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL		2	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	-212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			Construcción en Cementerios			237,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00	0.00
15	0051		CONSTRUCCION DE 15 NICHOS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE CANCA LA REYNA		2	237,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00	0.00
20			Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	149,668.00	449,668.00	210,012.25	231,735.32	441,747.57	0.00	441,747.57	7,920.43	
20	0051		REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE CANCA LA REYNA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	149,668.00	449,668.00	210,012.25	231,735.32	441,747.57	0.00	441,747.57	7,920.43	
Total General RD\$						4,937,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937,579.00	1,308,954.78	6,246,533.78	3,422,360.38	2,762,449.32	6,184,809.70	0.00	6,184,809.70	61,724.08	


 LICDA. ESLEINE JIMENEZ
 Preparado por



 ING. JOSÉ B. REYNOSO
 Revisado por



 LIC. VÍCTOR BRETON GIL
 Aprobado por
