



JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.

Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1

Correo electrónico: juntadistritalcancalareina@gmail.com

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ABRIL-JUNIO 2026

1- BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	1	5.88%
OBRAS EN PROCESO	0	0%
OBRAS PENDIENTE	16	94.12%

2- BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
RD\$ 2,886,202.00	RD\$ 66,787.00	RD\$2,819,415.00	2.31%



JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reyna, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.
Tel. (809) 580-7345, RNC 430-01284-1 Correo electrónico:
juntadistritalcancalareina@gmail.com

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADAS 100%	CON AVANCES	SIN PAGAR	SITUACION
1	CONSTRUCCION DE 118 MTS2 DE CONTENES EN LOS MENDEZ, PARTE ATRAS.	REINA CENTRO	146,729.00	0.00				TRANSFERIDA
2	CONSTRUCCION DE BADEN 7X2 EN LOS MENDEZ PARTE ATRAS	REINA CENTRO	66,787.00	0.00				PENDENTE
3	CONSTRUCCION DE BADEN 6X2 EN LA CALLE DON ANTONIO.	REINA CENTRO	59,638.00	0.00				PENDENTE
4	CONSTRUCCION DE BADEN 7X2 EN LA URBANIZACION SAN JOSE , PARTE ATRAS	SAN JOSE	66,787.00	66,787.00	X			TERMINADA
5	CONSTRUCCION DE 300 MTS2 DE ACERAS EN LOS MENDEZ.	REINA CENTRO	373,453.00	0.00				TRANSFERIDA
6	CONSTRUCCION DE 132 MTS2 DE ENCACHE EN LOS MENDEZ, PARTE	REINA CENTRO	202,813.00	0.00				PENDENTE
7	CONSTRUCCION DE 500 MTS2 DE CONTENES EN LA CALLE PROF. JUAN BOSCH.	REINA CENTRO	621,842.00	0.00				TRANSFERIDA
8	CONSTRUCCION DE BADEN 6X1.5 EN VILLA DURA.	REINA CENTRO	72,408.00	0.00				PENDENTE
9	CONSTRUCCION DE BADEN DE 12M2X3 DE ANCHO EN LOS PAULINOS PROXIMO A LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCION.	LOS PAULINO	131,004.00	0.00				PENDENTE
10	CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON7X3 EN LA CALLE LOS ROJAS	REINA CENTRO	350,460.00	0.00				PENDENTE

11	CONSTRUCCION DE 180 MTS2 DE CONTENES EN BARRIO VILLA DURA	VILLA DURA	231,163.00	0.00				TRANSFERIDA
12	CONSTRUCCION DE 94 MTS2 DE CONTENES Y 24 MTS2 EN LOS SANTOS, FRENTE AL CLUB.	LOS SANTOS	152,150.00	0.00				PENDENTE
13	CONSTRUCCION DE 32 MTS2 DE CONTENES EN LA CALLE JUANITO ROJAS, FRENTE AL CLUB 2 DE MAYO	REINA CENTRO	41,152.00	0.00				PENDENTE
14	CONSTRUCCION DE BADEN 7X3 EN LA CALLE GENARO.		74,045.00	0.000				PENDENTE
15	CONSTRUCCION DE BADEN 7X3 EN LA CALLE REINA DE LOS ANGELES.	REINA CENTRO	74,045.00	0.00				PENDENTE
16	CONSTRUCCION DE 76 MTS2 DE CONTENES EN LOS MENDEZ PARTE ATRÁS, PROXIMO A LA ENTRADA DE ADAN.	LOS MENDEZ	94,630.00	0.00				PENDENTE
17	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PIEDRA, FRENTE A YAJAIRA Y FRENTE A LUCIA 22 MTS3, LOS SANTOS CALLEJON DE PELLIN	LOS SANTOS	155,952.00	0.00				PENDENTE

Lic. Víctor José Breton Gil
Director Distrital



fase sola ay
Sr. José Renier de La Cruz Santos
Presidente

Blanca Medina
Lic. Blanca Medina
Secretaria

