



JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reina, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.

Tel. (809) 580-7345 RNC.430-01284-1

juntadistritalcancalareinagmail.com

Construyendo el Distrito Municipal que Merecemos

D.M. Canca la Reina, Moca, Prov. Espaillat,
14 de abril del 2023

Señores: miembros del comité de seguimiento Presupuesto Participativo
Junta Distrital de Canca La Reina del 2023.

Sus manos;

Distinguidos Señores:

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva, el informe de ejecución de las obras por comunidades, seleccionadas para el Presupuesto Participativo correspondiente al año 2023.

Muy Atentamente:


Victor José Bretón Gil
Director Distrital





JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reina, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.

Tel. (809) 580-7345 RNC.430-01284-1

juntadistritalcancalareinagmail.com

Construyendo el Distrito Municipal que Merecemos

14 de abril del 2023

Análisis del Presupuesto Participativo Periodo Enero -Marzo 2023

1-Balance consolidado presupuesto participativo 2023

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	3	10%
Obras Pendientes	9	90%

2-Balance de Ejecución del volumen de fondo de disponibilidad financiera del presupuesto participativo.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de inversión ejecutadas y el FDF	Porcentaje de Ejecución
RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
1,692,594.00	166,800.00	1,542,594.00	10%



JUNTA DISTRITAL CANCA LA REINA

Canca La Reina, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.

Tel. (809) 580-7345 RNC.430-01284-1

juntadistritalcancalareinagmail.com

Construyendo el Distrito Municipal que Merecemos

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Pagada 100%	Con avances	Sin pagar	Situación
1-	Construcción de 15 nichos e cementerio Distrital	Reyna Centro	237,390.00	0.00			X	Pendientes
2-	Reparación de calle en material de mina La Chicharra	Canca Reparación	100,000.00	11,200.00		X		Pendientes
3-	Reparación de calle en material de mina Ramón Inés	Canca Reparación	60,000.00	0.00			X	Pendientes
4-	Reparación de calle en material de mina los Cabrerías	Canca Reparación	52,084.00	0.00			X	Pendientes
5-	Reparación de calle en material de mina Los Méndez Parte Atrás	Reyna Centro	100,000.00	5,600.0		X		Pendientes
6-	Reparación de calle en material de mina Cuesta Los Morel	Los Paulinos	100,000.00	0.00			X	Pendientes
7-	Reparación de calle en material de mina Hermanas Mirabal	Los Paulinos	100,000.00	0.00			X	Pendientes
8-	Reparación de calle en material de mina Urbanización San José	San José	100,000.00	0.00			X	Pendientes

9-	Reparación de calle en material de mina Cuesta Los Arroyos	Vila Dura	100,000.00	0.00			X	Pendientes
10-	Reparación de calle en material de mina Entrada de Carmelo	Villa Dura	40,000.00	0.00			X	Pendientes
11-	Reparación de calle en material de mina Calle Los Santos	Los Santos	100,000.00	0.00			X	Pendientes
12-	Terminación área infantil parque Los Paulinos	Los Paulinos	650,000.00	0.00		150,000.00	X	Pendientes


Director Distrital



17/04/2023
Fecha y Sello



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,751,639.00	0.00	0.00	0.00	1,751,639.00	0.00	1,751,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,639.00
01	0051			CONSTRUCCION DE 55 MTL. DE CONTENES EN LA CALLE FABIO GUZMAN, CANCA REPARACION	X	2	84,211.00	0.00	0.00	0.00	84,211.00	0.00	84,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,211.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS MEDINAS	X	2	97,388.00	0.00	0.00	0.00	97,388.00	0.00	97,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,388.00
01	0053			CONSTRUCCION DE 300 MTL. DE CONTENES EN LA CALLE 14 DE JUNIO MANHATTAN	X	1	193,200.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00
01	0054			CONSTRUCCION DE 20 MTRS DE ENCACHE EN LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	23,566.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00	0.00	23,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00
01	0055			CONSTRUCCION DE 135 MTL. DE CONTENES EN LA CALLE REYNA DE LOS ANGELES	X	2	130,095.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00	0.00	130,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
01	0057			CONSTRUCCION DE 272 MTL. DE CONTENES EN LA CALLE LOS PAULINOS	X	2	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE 15 MTL. DE ENCACHE EN LA CARRETERA DUARTE LOS ARROYOS	X	2	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE 13 MTL. DE ENCACHE EN LA ENTRADA DE CARMELO	X	2	17,042.00	0.00	0.00	0.00	17,042.00	0.00	17,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,042.00
01	0060			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 6X2.70, ENTRADA DE ROSARIS	X	2	31,343.00	0.00	0.00	0.00	31,343.00	0.00	31,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,343.00
01	0061			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 5X2.50, ENTRADA DE CARMELO	X	2	26,723.00	0.00	0.00	0.00	26,723.00	0.00	26,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,723.00

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
01	0062			CONSTRUCCION DE 24 MTR DE ENCACHE EN LA CUESTA FRENTE A SIXTO	X	2	30,440.00	0.00	0.00	0.00	30,440.00	0.00	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,440.00
01	0063			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 6X2.20 EN LA CUESTA FRENTE A SIXTO RODRIGUEZ	X	2	25,679.00	0.00	0.00	0.00	25,679.00	0.00	25,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,679.00
01	0064			CONSTRUCCION DE BADEN EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA 6.5X2	X	2	51,555.00	0.00	0.00	0.00	51,555.00	0.00	51,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,555.00
01	0065			CONSTRUCCION DE 71 MTR DE ENCACHE EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA	X	2	94,332.00	0.00	0.00	0.00	94,332.00	0.00	94,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,332.00
01	0066			CONSTRUCCION DE 13 MTL DE CONTENES EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA	X	2	12,777.00	0.00	0.00	0.00	12,777.00	0.00	12,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.00
01	0067			CONSTRUCCION DE 50 MTR DE ENCACHE EN VILLA DURA DESPUES DEL CLUB	X	2	65,993.00	0.00	0.00	0.00	65,993.00	0.00	65,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,993.00
01	0068			CONSTRUCCION DE 135 MTL DE CONTENES EN VILLA DURA DESPUES DEL CLUB	X	2	130,095.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00	0.00	130,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00
01	0069			CONSTRUCCION DE 2 POLICIA ACOSTADO EN EL PERU	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			852,084.00	0.00	0.00	0.00	852,084.00	0.00	852,084.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	835,284.00
02	0051			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CHICHARRA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	88,800.00
02	0052			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE RAMON INES	X	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02	0053			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE LOS CABERERA	X	2	52,084.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	0.00	52,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00
02	0054			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA, LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	94,400.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=8+13-19
02	0055			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA, CUESTA LOS MOREL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0056			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0057			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA URBANIZACION SAN JOSE	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0058			REPARACION EN MATERIAL DE MINA CALLE CUESTA LOS ARROYOS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0059			REPARACION EN MATERIAL DE MINA EN LA ENTRADA DE CARMELLO	X	2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
02	0060			REPARACION EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE LOS SANTOS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			959,532.00	0.00	0.00	0.00	959,532.00	0.00	959,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,532.00
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA CHICHARRA	X	2	206,117.00	0.00	0.00	0.00	206,117.00	0.00	206,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,117.00
05	0052			TERMINACION PARQUE INFANTIL LOS PAULINOS	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
05	0053			CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA ENTRADA DE LA MINA	X	2	103,415.00	0.00	0.00	0.00	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,415.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebres y Militares			374,934.00	0.00	0.00	0.00	374,934.00	0.00	374,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,934.00
07	0051			CONSTRUCCION DE 11 MT. DE VERJA EN EL CLUB NUEVA ESPERANZA	X	2	74,934.00	0.00	0.00	0.00	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,934.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES DE LOS SANTOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0051			REMOZAMIENTO DEL CLUB NUEVA IMAGEN	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
13				Construcción Edificaciones Municipales			212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
13	0051			CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL		2	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
15				Construcción en Cementerios			237,390.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 15 NICHOS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE CANCHA LA REYNA		2	237,390.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20	0051			REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE CANCHA LA REYNA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$							4,937,579.00	0.00	0.00	0.00	4,937,579.00	0.00	4,937,579.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	4,920,779.00

Preparado por
LICDA. ELEANOR JIMENEZ

Revisado por
LIC. VICTOR BRETON GIL

Aprobado por
LIC. VICTOR BRETON GIL

